

PLAN DE OBRAS

Obra: Escuela Jerónimo Cortés
 Localidad: Guasapampa - Departamento: Minas
 Provincia de Córdoba

Plazo de obra 300 días

PLAN DE AVANCE													
Nº	Rubros Designación	Monto	% Incid.	Meses de obra									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TRABAJOS PREPARATORIOS			90%								10%	
2	DEMOLICIONES											100%	
3	MOVIMIENTOS DE SUELO			100%									
4	EXCAVACIONES			30%	50%							20%	
5	ESTRUCTURA RESISTENTE				25%	25%	25%					25%	
6	MAMPOSTERÍA				5%	40%	40%					5%	10%
7	AISLACIONES					45%	40%						15%
8	CUBIERTAS DE TECHO						50%	40%	10%				
9	REVOQUES						25%	30%	30%				15%
10	CIELORRASOS						10%	45%	45%				
11	CONTRAPISOS						15%	35%	30%				20%
12	SOLADOS						10%	40%	30%				20%
13	REVESTIMIENTOS							30%	50%				20%

PLAN DE OBRAS

Obra: Escuela Jerónimo Cortés
 Localidad: Guasapampa - Departamento: Minas
 Provincia de Córdoba

Plazo de obra 300 días

14	MARMOLERÍA								80%			20%	
15	VIDRIOS									90%		10%	
16	PINTURAS								20%	50%		30%	
17	CARPINTERÍAS							90%				10%	
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			15%				20%	35%			15%	15%
19	INSTALACIÓN SANITARIA			25%	25%	10%			15%			25%	
20	INSTALACIÓN DE GAS							40%	10%			40%	10%
21	INSTALACIONES DE SEGURIDAD									50%			50%
22	INSTALACIONES ESPECIALES												
23	OBRAS EXTERIORES											50%	50%
24	VARIOS												100%

TOTAL	\$ 3,158,936.66	100.00%											
% de Avance Mensual Previsto													
% de Avance Acumulado Previsto													100.00
Monto de Inversión Mensual Previsto													
Monto de Inversión Acumulado Previsto													3,158,936.66
% de Avance Mensual Ejecutado													
% de Avance Acumulado Ejecutado													
Monto de Inversión Mensual Ejecutado													
Monto de Inversión Acumulado Ejecutado													