

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela JORGE NEWBERRY  
 Localidad: LAS HIGUERAS - Departamento: RIO CUARTO  
 Provincia de Córdoba

Plazo de obra 365 días

Rubros		Monto	% Incid.	PLAN DE AVANCE											
Nº	Designación			Meses de obra											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRABAJOS PREPARATORIOS			30%	30%	20%	20%								
2	DEMOLICIONES				15%	30%	30%	25%							
3	MOVIMIENTOS DE SUELO					50%	50%								
4	EXCAVACIONES			25%	25%	25%	15%	10%							
5	ESTRUCTURA RESISTENTE					10%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%		
6	MAMPOSTERÍA						15%	15%	15%	25%	15%	15%			
7	AISLACIONES					75%	25%								
8	CUBIERTAS DE TECHO								5%	20%	30%	30%	15%		
9	REVOQUES								15%	40%	30%	15%			
10	CIELORRASOS										30%	30%	30%	10%	
11	CONTRAPISOS									20%	40%	40%			
12	SOLADOS											25%	35%	40%	
13	REVESTIMIENTOS								10%	10%	20%	20%	20%	20%	
14	MARMOLERÍA												50%	25%	25%
15	VIDRIOS											25%	25%	50%	
16	PINTURAS					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

