

PLAN DE OBRAS: JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela "MIGUEL LUCIANI"
 Localidad:CORDOBA- Departamento: CAPITAL
 Provincia de Córdoba

Plazo de obra 450 días

Rubros		Monto	% Incid.	PLAN DE AVANCE															
Nº	Designación			1	2	3	4	5	6	7	Meses de obra		9	10	11	12	13	14	15
1	TRABAJOS PREPARATORIOS			45%	25%	10%							20%						
2	DEMOLICIONES			45%	20%	15%							10%	10%					
3	MOVIMIENTOS DE SUELO			50%	50%														
4	EXCAVACIONES			15%	50%	20%	15%												
5	ESTRUCTURA RESISTENTE				15%	20%	20%	20%	10%					5%	10%				
6	MAMPOSTERÍA					10%	20%	25%	20%	10%					10%	5%			
7	AISLACIONES					5%	60%	25%	10%										
8	CUBIERTAS DE TECHO								5%	20%	30%	30%	15%						
9	REVOQUES								20%	30%	30%	5%			10%	5%			
10	CIELORRASOS												30%	30%	20%	10%	10%		
11	CONTRAPISOS									20%	40%	25%			10%	5%			
12	SOLADOS												25%	30%	20%	15%	10%		
13	REVESTIMIENTOS												25%	45%	30%				
14	MARMOLERÍA														10%	60%	20%	10%	
15	VIDRIOS																	20%	80%
16	PINTURAS															15%	30%	30%	25%
17	CARPINTERÍAS									5%	15%	20%	20%	20%	10%	10%			
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						5%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	

PLAN DE OBRAS: JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela "MIGUEL LUCIANI"
 Localidad:CORDOBA- Departamento: CAPITAL
 Provincia de Córdoba

Plazo de obra 450 días

19	INSTALACIÓN SANITARIA								20%	30%	10%	10%	5%	5%	5%	10%	5%	
20	INSTALACIÓN DE GAS									35%	10%	5%	5%	5%	5%	35%		
21	INSTALACIONES DE SEGURIDAD															25%	30%	45%
22	INSTALACIONES ESPECIALES														20%	30%	30%	20%
23	OBRAS EXTERIORES									10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%
24	VARIOS		15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%
TOTAL																		
% de Avance Mensual Previsto																		
% de Avance Acumulado Previsto																		100.00
Monto de Inversión Mensual Previsto																		
Monto de Inversión Acumulado Previsto																		\$ 8.673.879.64
% de Avance Mensual Ejecutado																		
% de Avance Acumulado Ejecutado																		
Monto de Inversión Mensual Ejecutado																		
Monto de Inversión Acumulado Ejecutado																		